

PHASE 1 – NEUBAU

Die erste Phase umfasst den Neubau der Schulweiterung (EB). Die Nutzungen, die an die Baustelle angrenzen, ziehen in Interimscontainer (I1, I2) im Südosten des Grundstücks. Somit ist der Schulbetrieb klar von der Baustelle getrennt. Phase 1 endet mit der temporären Inbetriebnahme des Neubaus.

PHASE 2 – SANIERUNG BESTANDSGEBÄUDE

In Phase 2 wird das Bestandsgebäude saniert. Die Schulräume des Bestands ziehen in verschiedene Interimslösungen im Neubau (EB), in der alten Sporthalle (SH) und in den aufgestockten Container I2 um (siehe Abbildung oben). Eine Weiternutzung der Mensa (ME) und der WAT-Räume (NG) ist während der gesamten Bauphase gewährleistet. Phase 2 endet mit dem finalen Bezug des Schulgebäudes.

- 1
- MENSA**

Die Mensa bleibt während allen Bauphasen in Betrieb. Die Ertüchtigung der Fassade erfolgt idealerweise in den Schulfreien.
- 2
- NEBENGEBAUDE**

Die Werkstätten im Nebengebäude werden bis Phase 3 weitergenutzt.
- 3
- INTERIMSCONTAINER 1**

Abmessungen ca. 14,6 m x 25,0 m einschl. WCs, innenliegender und außenliegender Treppe. Ausführung 3-geschossig, Kapazität ca. 750 m². Nutzbar für Klassenräume und Fachräume in Phase 1 und Phase 2
- 4
- INTERIMSCONTAINER 2**

Abmessungen ca. 15 m x 36 m  
Phase 1: zunächst eingeschossig mit einem Fassungsvermögen von ca. 490 m² für die Verwaltung.  
Phase 2: Ausstockung um zwei weitere Geschosse und außenliegende Treppen. Die Verwaltung verbleibt im Erdgeschoss. Zusätzlich gibt es ca. 900 m² Interimsfläche für Klassenräume.
- 5
- PROVISORIUM EHEMALIGE SPORTHALLE**

6 Klassen + Mehrzweckbereich  
akustische Trennung durch Hallentrennwände und ggf. Stellwände  
Weiternutzung WC- / Umkleidenbereich
- 6
- ZWISCHENNUTZUNG ERDGESCHOSS ERWEITERUNGSBAU**

Die Räume der späteren Werkstätten dienen in Phase 2 der Unterbringung von 10 Klassen

**ETAPPIERUNG**

**Phase 1 – Herstellung Neubau**  
Zu Beginn erfolgt die Errichtung der Baustelleneinfriedung, Baugrunduntersuchungen, Bodenaustausch sowie die Herstellung der Baugruben. Anschließend werden die neuen Sporthalle und weitere Räume errichtet, inklusive notwendiger Umbauten im Bestandsgebäude.

Die angrenzende Verwaltung zieht vorübergehend in den eingeschossigen Interimscontainer 2 (I2). Klassen- und Fachräume werden in den zweigeschossigen Interimscontainer 1 (I1) mit WC-Anlagen verlegt. Eine klare Trennung zwischen dem westlich gelegenen Baustellenbereich und dem östlichen Schulbetrieb ist gewährleistet.

Das bestehende Nebengebäude sowie die aktuelle Sporthalle bleiben bis zur Fertigstellung des Neubaus in Betrieb. Phase 1 endet mit der temporären Inbetriebnahme des Neubaus.

**Phase 2 – Sanierung des Bestandsgebäudes**  
Mit Beginn der Sanierung wird die Baustelleneinfriedung (BE) in den grau markierten Bereich verlagert. Der Kern wird vor dem ehemaligen Schülingseingang positioniert.

Für den sicheren Zugang zur Mensa muss die bestehende Baustelle überbaut werden – vorgesehen ist eine Lösung mit Treppe, Gang und weiterer Treppe. Die genaue Wegführung ist noch abzustimmen. Dieser Zugang stellt die einzige Verbindung vom Schulgelände zur Mensa dar. Der restliche Baustellenbereich wird durch Bauzäune abgegrenzt, inklusive eines Tores für die Feuerwehrraumdrehung zu Interimsbauten, Sporthalle, Nebengebäude und Sportplatz.

Interimscontainer 1 (I1) verbleibt mit ca. 750m² Nutzfläche. Interimscontainer 2 (I2) wird auf drei Geschosse aufgestockt und erhält dadurch eine zusätzliche Fläche von rund 900m².


**Phase 3 – Abbruch**  
Der Abbruch erfolgt über die weiterhin genutzte Baustelle. Die Trennung zwischen Baustellen- und Schulbereich bleibt bestehen – jedoch sind nun die Nutzungsbereiche und der Baustellenbereich im Vergleich zu Phase 2 vertauscht. Die Interimscontainer werden nicht mehr benötigt, da die Sanierung der Mensa idealerweise in den Ferien stattfindet. Die Zuwegung zum Sport- und Pausengelände ist eingeschränkt und nur über die linke Seite des Geländes erreichbar. Ggf. bleibt ein Teil eines Interimscontainers erhalten, um bei Bedarf als Ausweichquartier für die Mensa zu dienen.

**Baustellenfläche**  
Die Baustelle wird durch einen Bauzaun abgegrenzt und bietet Platz für BE-Container, WC-Container, Material- und Entsorgungscontainer sowie einen Kran. Baustraßen und Zuwegungen werden angelegt, wobei eine konsequente Trennung von Baustellenverkehr und Schulbetrieb erfolgt.


Ein Teil des bestehenden Parkplatzes kann ggf. weiterhin genutzt werden – die Zuwegung erfolgt dann ausschließlich über die Straße. Die Möglichkeiten der Baustelleneinfriedung sind unter Berücksichtigung der Vegetation und notwendiger Baumschutzmaßnahmen noch im Detail zu prüfen.

PHASE 3 – TEILABRISS


In der dritten Phase werden die Interimslösungen (I1, I2) abgebaut, die alte Sporthalle (SH) und das Nebengebäude (NG) teilweise abgerissen und die Außenflächen erstellt. Der Schulbetrieb im Norden kann ungestört weiterlaufen und ein Zugang zu den Sportflächen ist jederzeit gewährleistet.



Etappiierung




Grundriss Galeriegeschoss M 1:200



Funktionsverteilung UG

Funktionsverteilung EG

Funktionsverteilung 1.OG



Ansicht Nord M 1:200

